

Rapport bryggförankringar Margretelund

Stockholm, 2014-06-07

Kund

Margretelunds Villaägareförening
Referens: Börje Mattsson

Sammanfattning av läget vid brygganläggningen Sätra Äng:

Efter vår arbetsinsats i måndags, den 2 juni 2014, anser vi att brygganläggningens förankringar håller en acceptabel nivå.

De punkter i besiktningsprotokollet, daterat 2013-08-21, som fått anmärkningar av starkare grad är till största delen åtgärdade. Det som inte kunnat åtgärdas är att byta ut stenarna som betecknas med "slut" i protokollet. Anledningen till detta är en miss i kommunikationen om hur stora de stenar som ligger vid den pålade bryggan är. Vår uppfattning var att det rörde sig om 1-tons stenar, vilka vi kan hantera med den utrusning som fanns på plats. När vi kopplade i en sten och inte fick loss den mättes stenen och den väger sannolikt mellan 1,6-2 ton. Båda stenarna ligger djupt i dyn och är mycket svåra att få därifrån, om inte ytterligare större maskiner används och då ligger problemet istället i att hitta en båt som kan komma in i det grunda vattnet för att köra stenen vidare.

Då stenarna inte kunde användas fortsatte arbetet med att byta ut kätting på de platser som fått anmärkning. Den förankring mot land som saknades sattes fast i den pålade bryggan kring en av pålarna och inte i den tidigare öglan vilken visat sig inte klara påfrestningen.

Sammanfattat anser vi att anläggningen efter dessa åtgärder håller en standard som är acceptabel om man tänker sig att byta de stenar som fått anmärkning inom 5 år. Antalet förankringspunkter är relativt bra tilltagna vilket gör att vi inte finner någon anledning till oro i detta skyddade läge.

Med vänlig hälsning

